

浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目 竣工环境保护验收意见

2024年11月28日，浏阳市大瑶镇俊强彩印厂组成验收工作组（名单见附页），根据《浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求对本项目进行环保验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、生产规模、主要建设内容

浏阳市大瑶镇俊强彩印厂位于浏阳市大瑶镇花炮大道，厂房建筑面积约6500m²。项目设计年产招纸200万张、纸箱50万个。

主要建设内容包括：招纸和纸箱生产车间、原材料仓库和成品仓库、办公区和配套基础设施、环保设施等。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年9月中皓生态环境有限公司编制了《浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目环境影响报告表》。

2021年11月1日，长沙市生态环境局下达了《关于浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目环境影响报告表的批复》（长环评（浏阳）【2021】249号）。

企业于2021年12月23日进行了排污登记，登记编号：

914301815635428310001Y；2024年10月11日取得固定污染源排污许可证，许可证编号：914301815635428310001Y，有效期至2029年10月10日（原排污登记已注销）。

（三）投资情况

项目总投资490万元，其中环保投资30万元。

（四）验收范围

2022年1月15日通过了阶段性竣工环境保护自主验收，验收内容如下：三台印刷机、一台覆膜机、一台裱纸机等其他设备，验收产能为年产招纸150万张、纸箱37.5万张。印刷、覆膜工序产生的有机废气收集后通过两套UV光氧+活性炭吸附装置处理后经一根15米高排气筒外排。阶段性验收后，企业对原废气处理设施的处理工艺进行

李新名

1

何树斌

陈德海 徐小军

了调整，取消了UV光氧，另外企业增加的部分覆膜机废气进入已验收的废气处理设施处理。

考虑到原验收的废气处理设施增加了废气污染源并且处理工艺有变化，本次验收是对项目已经安装并投入生产的设备（包括原有生产设备）需配套的环境保护措施进行整体验收。

二、工程变动情况

工程变更情况表

类别	环评及环评批复建设内容		实际建设内容	备注
主体工程	招纸及纸箱生产加工区	占地面积约3000m ² ，布置密闭印刷房、压型区、订箱区、裱纸区等，以及切纸机、覆膜机等生产设备	东侧厂房：占地面积约3000m ² ，布置密闭印刷房、裱纸区等，以及模切机、切纸机等生产设备，设置有一间油墨仓库及原纸区	厂区平面布局调整
储运工程	原料、成品仓库	占地面积约3000m ² ，用于原料和成品堆放，位于厂区外西侧厂房	西侧厂房：占地面积约3000m ² ，堆存有成品，布置有覆膜机、裱纸区等，以及模切机、打钉机等生产设备	
设备	印刷机	4台	5台	4台在用，1台闲置待售
	覆膜机	7台	6台	5台干湿两用覆膜机，1台干式覆膜机
	裱纸机	6台	5台	-1台
	订箱机	1台	3台	+2台
	打钉机	2台	3台	+1台
	模切机	0台	6台	+6台
	折盒机	0台	1台	+1台
原料	胶粉	1.5t	0t	厂区不进行自调胶
	成品玉米淀粉胶	0t	9t	
废气处理	印刷过程废气：密闭印刷车间集气罩收集+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高空排放；		2套过滤棉+活性炭吸附装置+1根15m排气筒 1套过滤棉+活性炭吸附装置+1根15m排气筒	废气环保设备由“UV光氧+活性炭”调整为“过滤棉+活性炭”，由一套废气处理设备增加至三套，排气筒由一根增加至两根
固废处理	废包装桶、含胶印油墨和清洗液的抹布手套、废活性炭、废灯管由专用密封收集桶或收集箱分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理		废包装桶、含胶印油墨和清洗液的抹布手套、废活性炭、废过滤棉由专用密封收集桶或收集箱分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理	由于废气处理设备调整，无废灯管产生，新增废过滤棉

验收工作组认为：对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环

李习信² 陈博宇 徐小军
何静姝

评函（2020）688号）文件，上述变更不属于重大变动（具体分析详见验收报告）。

三、污染防治设施建设情况

（一）废水

厂区雨污分流。厂区内未设食宿，生活污水经化粪池预处理后排入大瑶镇污水处理厂集中处理。

（二）废气

印刷机局部密闭，印刷机、覆膜机上方设置集气罩，印刷、覆膜废气收集进入“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后再通过15米高排气筒排放（共有3套处理设施，设2根排气筒）。

（三）噪声

采取基础减振、墙体隔声、设备定期维护等措施控制噪声污染。

（四）固体废物

废边角料和不合格产品收集后外售物资回收公司；废PS版交由供应厂家回收。含油墨和清洗液的废抹布、废油墨桶、废活性炭、废过滤棉等危险废物在危废暂存间暂存后，交由有相关危废资质的单位处理。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分交由当地环卫部门转运处理。

四、环境保护设施调试效果

《浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》表明：

1、验收监测期间，有组织外排废气中主要污染物、厂区内及厂界无组织排放废气中主要污染物、厂界噪声监测结果符合环评批复中相应污染物排放标准的限值要求。

2、根据监测数据计算的VOC₃排放量符合批复中的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及现场调查，“浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目”外排主要污染物符合达标排放和总量控制要求，项目运行对周边环境影响不大。

六、验收存在的主要问题

无。

陈德军 陈德军 陈德军

李习华

何婷如

七、验收结论

验收工作组认为:本项目环保验收材料齐全;项目建设、运营过程中落实了环评及批复中要求的污染防治措施,外排污染物符合达标排放和总量控制要求。经核查,不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形,同意“浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目”通过环境保护验收。

八、后续要求

加强环保设施的管理与维护,完善环保设施运行台帐,切实做到各项污染物长期、稳定达标排放。

九、验收工作组名单(见签到表)

李刚

陈博宇 组

何婷

浏阳市大瑶镇俊强彩印厂建设项目竣工环境保护验收工作组签到表

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电 话	身份证号码
组长	李习信	浏阳市大瑶镇俊强彩印厂	法人	13574486919	430181198211187478
成员	何懿婷	浏阳市大瑶镇俊强彩印厂	项目经理	15084795866	440181199101247825
成员					
成员	彭加忠	长沙市生态环境局	高工	13707316851	430102196302100572 彭加忠
成员	陈维华	湖南有色金属研究院	高工	1607312801	430622097111011134 陈维华
成员	徐小军	长沙市水务学会	注册	13979945974	320504197003101536 徐小军
成员					