

浏阳市富凯木艺有限公司实木门、实木楼梯扶手生产项目竣工环
境保护验收工作组自主验收意见

2018年6月10日，浏阳市富凯木艺有限公司根据《浏阳市富凯木艺有限公司实木门、实木楼梯扶手生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浏阳市富凯木艺有限公司位于浏阳市淳口镇同辉村塘泉组，本项目占地面积2000m²，总建筑面积2200m²。项目主要建设内容为办公楼、生产车间及辅助用房等，项目年产200套实木门及500楼梯扶手。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年6月浏阳市富凯木艺有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司完成了浏阳市富凯木艺有限公司实木门、实木楼梯扶手生产项目环境影响报告书的编制工作，2017年8月7日浏阳市环境保护局对该环评报告书予以批复（浏环复[2017]478号）。

（三）投资情况

项目总投资300万元，其中环保投资37万元。

二、验收范围

根据国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本次自行验收只针对大气、水污染防治措施。

三、工程变动情况

无


四、污染防治设施建设情况

（一）水污染防治设施

项目采用雨污分流。项目无生产污水，生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉。

（二）大气污染防治设施

本项目砂光、打磨、锯切等产尘量大的设备集中布置，各设备连接至双布筒布袋除尘器进行收尘处理。项目调漆、喷底漆、喷面漆等工序在专用干式喷漆房内进行，木料喷漆及晾干产生的废气经收集后采用过光氧催化处理。食堂油烟经



抽油烟机处理后外排。

五、环境保护设施调试效果

验收监测期间，有组织废气有机废气处理后排气筒中 VOCs 检测指标测试结果均符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 排放浓度限值的要求；项目无组织排放废气中的颗粒物测试结果均符合的《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

六、验收意见

该项目在实施过程中基本落实了环评报告及批复中规定的环境保护措施，外排污染物符合达标排放要求，同意该项目通过建设项目竣工环境保护自主验收。

七、下阶段环境管理要求

(三) 按照环评及环评批复要求完善大气污染防治设施，落实排气筒高度。

(二) 按照环评及环评批复要求完善水污染防治设施，增设蓄水池，确保本项目废水不直接外排。

(三) 加强环境保护设施日常维护和管理，完善设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

八、验收工作组人员信息

验收组	姓名	单位
组长	吉澄清	浏阳市富凯木艺有限公司
成员	周军	浏阳市环境保护局
成员	潘攀	浏阳市环境保护局
成员	林弼坤	浏阳市环境保护局
成员	徐玉平	浏阳市淳口镇环保站
成员	余微	长沙市皓宇环境检测服务有限公司

1. 吉澄清
周军
潘攀
林弼坤
徐玉平
余微

浏阳市富凯木艺有限公司实木门、实木楼梯扶手生产项目竣工

环境保护自行验收工作组签到表

时间: 2018年 6 月 10 日

地点: 浏阳市富凯木艺有限公司

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码
组长	李理清	富凯木艺	法人	13637407452	430123196410132557
成员	金小华	长沙市临宇环境检测服务有限公司	检测员	18570603798	430181198309199527
成员	陈芳	环保局	总工程师	13548555858	430181198111030019
成员	李辉	环保局	总工程师	13507442668	430181197002150017
成员	李辉	环保局	高级工程师	13875839779	430181198082400124
成员	李辉	环保局	站长	13755150015	430181198204143039
成员					