

长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目 竣工环境保护自主验收意见

2024年6月6日，建设单位长沙鑫本药业有限公司根据《长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收报告编制单位长沙市久森生态环境科技有限公司并邀请3名专家组成(验收工作组名单附后)。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

长沙鑫本药业有限公司位于浏阳市枨冲镇杨家垅长丰组。长沙鑫本药业有限公司投资21.1万元在原有的锅炉房内拆除原有2t/h的燃煤蒸汽锅炉，更换为4t/h的燃生物质蒸汽锅炉，本项目不涉及产品产能、生产工艺及原辅材料的变化。

2、项目建设过程及环保审批情况

2023年9月，建设单位委托湖南融泽生态环境科技有限公司编制《长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目环境影响报告表》，长沙市生态环境局于2023年9月28日以“(长环评(浏阳)【2023】189号)”下达该项目的批复。

公司于2024年4月7日重新申领了排污许可证(证件编号：91430181765642080A001P)，有效期至2027年4月6日。

目前，项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况

项目总投资21.1万元，实际环保投资约为10万元，占总投资的47.4%。

4、验收范围

长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目竣工环保验收。

二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质、生产工艺与环评一致，锅炉废气处理措施有所调整，除锅炉烟气处理措施外气体环保措施与环评一致；项目变动情况如下：

环评阶段：锅炉烟气采用麻石水膜除尘器+袋式除尘+35m 高排气筒；

实际情况：锅炉烟气采用湿式静电除尘+麻石水膜除尘+35m 高排气筒；无布袋除尘灰产生，麻石水膜除尘器沉淀池沉淀渣增加；

根据验收监测，处理后的锅炉烟气中各因子排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求、满足总量控制要求，没有增加污染物的排放；不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

运营期环保措施：锅炉排污水、软化处理废水用于水膜除尘补水，不外排；锅炉烟气采用湿式静电除尘+麻石水膜除尘+35m 高排气筒；设备噪声经隔声、减振、消声、距离衰减等方式处理。

四、环保设施调试效果

根据《长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目锅炉排污水、软化处理废水用于水膜除尘补水，不外排；锅炉烟气废气、厂界噪声均达到相应标准要求，一般固废依法处理/处置。

污染物排放总量：本项目批复文件中设置总量控制指标为二氧化硫：4.1616吨/年，氮氧化物：4.9939吨/年。建设单位已经通过排污权交易购买了排污总量。根据验收单位核算，各污染因子排放量满足环评提出的排放总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

陈伟华 彭小军 刘华

六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目大气、水、噪声、固体废物污染防治设施达到竣工验收条件；经核查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

加强锅炉烟气处理设施运行管理，确保达标排放。

验收组工作组名单：

陈加忠 舒小军
陈耀华 沈明
刘佳

长沙鑫本药业有限公司锅炉改扩建项目

竣工环境保护自行验收工作组签到表

时间:2020年 6月 6 日

地点:长沙市长沙县

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码	备注
组长	刘建	长沙鑫本药业有限公司	总经理	13607498009	430103197210271594	
成员	沈明辉	长沙鑫本药业有限公司	工程师	13973330105	430123197312134114	
成员	徐小军	长沙市环境学会	注册	13874945874	320504197603101536	专家
成员	卢加忠	长沙市环境学会	高工	13707316837	430102196302100572	专家
成员	陈俊华	长沙市环境学会	高工	1560312801	430622197111011734	专家
成员						
成员						