

浏阳市李旼印刷包装集团有限公司改扩建项目 竣工环境保护自主验收意见

2024年6月6日，建设单位浏阳市李旼印刷包装集团有限公司根据《浏阳市李旼印刷包装集团有限公司改扩建项目阶段性竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收报告编制单位长沙市久森生态环境科技有限公司并邀请3名专家组成(验收工作组名单附后)。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浏阳市李旼印刷包装集团有限公司位于浏阳市大瑶镇李旼村，主要从事纸制品制造，厂区总占地46862.2m²。

本次改扩建项目在原有生产线基础上进行，瓦楞纸、花炮包装纸生产工艺及产能不变，不新增用地。改扩建后全厂生产规模为年产花炮包装纸30万令、瓦楞纸板600万平方，彩箱由1500万个增加至1950万个，增加450万个。

目前，因部分生产设备没有配备完全，本次为阶段性验收，彩箱由1500万个增加至1780万个，增加280万个。

2、项目建设过程及环保审批情况

2023年9月，建设单位委托湖南融泽生态环境科技有限公司编制《浏阳市李旼印刷包装集团有限公司改扩建项目环境影响报告表》，并取得长沙市生态环境局“关于浏阳市李旼印刷包装集团有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复”（长环评（浏阳）【2023】188号，2023年9月28日）。

公司于2023年12月15日重新申领了排污许可证（证件编号：91430181087621650K001Q），有效期至2028年12月24日。目前，项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

陈雄 张红 陈雄 杨作提

3、投资情况

项目总投资 1000 万元，实际环保投资约为 80 万元，占总投资的 8.0%。

4、验收范围

浏阳市李畋印刷包装集团有限公司改扩建项目阶段性竣工环保验收。验收范围：彩箱生产线，彩箱由 1500 万个增加至 1780 万个，增加 280 万个。

二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质、生产工艺、环保措施与环评一致；验收范围内设备位置有所调整，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

运营期环保措施：运营期环保措施落实情况详见表 1。

表 1 运营期环保措施落实情况 单位（万元）

项目	拟定环保措施	实际环保措施	实际投资
废气	6 间密闭印刷间（新增），过滤棉+活性炭+16m 高排气筒（新增），集气罩（新增 8 个）	6 间密闭印刷间（新增），过滤棉+活性炭+16m 高排气筒（新增），集气罩（新增 5 个）	73
	污水处理设备密闭（依托现有）	污水处理设备密闭（依托现有）	/
	生物质锅炉烟气采用湿法除尘（依托现有）+袋式除尘（新增）+35m 排气筒（增高）	生物质锅炉烟气采用袋式除尘（新增）+湿法除尘（依托现有）+35m 排气筒（增高）	5
废水	隔油池、化粪池（依托现有）+人工湿地（新增）+收集池（新增），用于厂区绿化及周边农田施肥。	隔油池、化粪池（依托现有），用于厂区绿化及周边农田施肥。	/
	设备清洗废水、废润版液、制胶设备清洗废水、锅炉排污水经自建污水处理站（处理规模为 10 吨/天）处理后用于锅炉补水；除尘废水循环使用，定期补充。生产废水依托厂区现有污水处理设施。	设备清洗废水、废润版液、制胶设备清洗废水、锅炉排污水经自建污水处理站（处理规模为 10 吨/天）处理后用于锅炉补水；除尘废水循环使用，定期补充。生产废水依托厂区现有污水处理设施。	/
固废	依托厂区原有一般固废暂存间	依托厂区原有一般固废暂存间	/
	依托厂区原有危废暂存间	依托厂区原有危废暂存间	/
噪声	隔声、减振、消声等	隔声、减振、消声等	2

环境应急：已编制《浏阳市李畋印刷包装集团有限公司突发环境事件应急预案（2024 年修订版）》并按相关要求备案，备案编号：430181-2024-192-L。

张红
陈松
陈松
陈松
陈松

四、环保设施调试效果

根据《浏阳市李畋印刷包装集团有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目废水、废气（包括厂界无组织废气）、厂界噪声均达到相应标准要求，一般固废、危险废物均依法处理/处置。

污染物排放总量：环评批复中要求总量控制指标为改扩建后总量控制指标为二氧化硫：0.46 吨/年、氮氧化物：1.5 吨/年、非甲烷总烃：0.5258 吨/年。项目已申购总量控制指标二氧化硫 1.19 吨/年，氮氧化物 1.5 吨/年。根据验收单位核算，各污染因子排放量满足环评提出的排放总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《浏阳市李畋印刷包装集团有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目本次验收范围内应配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为浏阳市李畋印刷包装集团有限公司改扩建项目本次验收范围内大气、水、噪声、固体废物污染防治设施达到阶段性竣工验收条件；经核查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意项目通过阶段性竣工环保验收。

七、后续要求

- 1、定期更换有机废气处理活性炭并做好记录，确保处理效果；
- 2、规范危险废物厂内暂存、台账记录、外委处置管理。

验收组工作组名单：

验收组
陈博 陈博
陈博 陈博
陈博 陈博
陈博 陈博

浏阳市李畋印刷包装集团有限公司改扩建项目

阶段性竣工环境保护自行验收工作组签到表

时间:2024年 6 月 6 日

地点:浏阳市李畋印刷包装集团有限公司办公室

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码	备注
组长	张运江	李畋印刷包装集团	法人	13808498145	430123196603037097	
成员	杨永强	李畋印刷包装集团	股东	15874993198	430181198904127830	
成员	卢加贵	长沙市环境学会	高工	13707316851	430102196302100572	专家
成员	徐小军	长沙市环境学会	注环	15874905870	3250011970101536	专家
成员	陈德辉	湖南省环境科学研究院	高工	1567312801	420622197111011734	专家
成员	陈宏余	李畋印刷包装公司	股东	13808498726	430181196412287053	
成员						